

Минстрой РСФСР
Главэлектромонтаж

Форма № 110

Трест ДСЭМ
МУ МСУ-74
Участок 22

Город (поселок) Томск 7
Предприятие (заказчик) УКС
Объект ЛЭП-10кВ от з. 318 до КТПН
Место установки ПВЗУ
Дата . . . 19 . . . г.

Паспорт №

высоковольтной ЛЭП 10 кв

от з. 318 до КТПН и опор
(наименование линии)

Год постройки 1969

Дата ввода в эксплуатацию

Инвентарный номер

Наименование строительно-монтажной организации МСУ-74

I. Принципиальная схема¹

см. исполнительную схему
Трассы ЛЭП-10кВ

¹ К паспорту должна быть приложена схема трассы линии.

II. Основные данные

Общая характеристика

- | | |
|--|--|
| 1. Протяженность линии, км <u>21</u> | 5. Число цепей на опоре |
| 2. Длина пролета, м: <u>70</u>
максимальная | 6. Климатические условия (принятые при рас-
чете) |
| средняя | |
| минимальная | |
| 3. Марка провода <u>АС-30</u> | 7. Переключательные пункты и их местонахож-
дение |
| 4. Стрела провеса, м:
средняя | 8. Ответвления и их длина |
| максимальная | |
| минимальная | |

Примечание

Защита от перенапряжений

[illegible]

Схема расположения молниеотводов и опор с указанием расстояний между ними.

Примечание

III. Краткие сведения о дефектах, повреждениях, авариях и ремонтах

№ п. п.	Дата	Краткое описание	Основание для записи (акта или протокола и пр.)
1	Март 1975	Проверка ЛТ-10 км Л9 и грозозащиты	ПЧЗ Физ / Рыбанов
	Март 1975	Проверка грозозащиты на ЛТ-10 км Л8	ПЧЗ Физ / Рыбанов
	20/IV-76г.	Произведена проверка грозозащиты от З/В здания до КПН Л2 и Л4.	На опоре Л3/6 линии Л9 заменен РТВ-10 на дуге А. (м). Со
	18/IV-77г.	Произведена проверка грозозащиты линии Л9.	На основании ПЧЗ ПТБ и ПТЗ. Со
	29/III-77г.	Произведена проверка грозозащиты линии Л9	Согласно графику. Со
	II-78г.	Произведена проверка грозозащиты линии Л9	Согласно графику. Со
	III-79г.	Произведена проверка грозозащиты линии Л9	Согласно графику. Со
	15/IV-80г.	Произведена проверка грозозащиты на опорах Л9/2, Л9/3, Л9/4, Л9/5.	Согласно графику ППР. Со
	04.82г.	Произведена проверка грозозащиты на опорах Л9/5, Л9/6, Л9/9, Л9/10, Л9/12	Согласно графику ППР Митвищенко Н/
	05/82г.	Произведен тех. ремонт ЛТ-10 км Л9	Согласно графику ППР. Со
Дата составления паспорта	04.83г.	Произведена проверка грозозащиты на опорах Л2, Л3, Л5, Л6, Л9, Л10, Л12, Л3/6, Л3/8, Л3/9, Л3/12. Заменены раз-к на оп. Л3/6.	Согласно графику ППР. Составил (подпись) фамилия
Проверка и дополнение данных паспорта	04.84г.	Произведена проверка грозозащиты.	19 г. 19 г. 19 г.
	04.84г.	Выполнил Смониторинг траверс на опорах Л5, Л7, Л8, Л11, Л3/8, Л3/9, Л3/10, Л3/11, смониторинг провеса.	Выполнил (подпись)
	04.85г.	Произведен осмотр грозозащиты.	(подпись)
	8.04.86г.	Произведена проверка грозозащиты.	(подпись)
	9.04.86г.	Произведена проверка грозозащиты.	(подпись)

- | Дата | Краткое описание | Подпись |
|-----------|--|---------|
| 04.87г | Произведен осмотр грозозащиты. | Авт |
| II - 87г | Произведен текущий ремонт. | Авт |
| 04.88г | Произведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.89г | Произведен осмотр грозозащиты. | Авт |
| 04.90г | Произведен осмотр грозозащиты. | Авт |
| 06.90г | Произведен капитальный ремонт ВЛ №9 -
заменена опора №10, заменены
траверсы на опорах №1,2,3,6,7,8,
12, 3/2, 3/3, 3/6, 3/7, 3/12, заменены
ПР 1-9-1, 1-9-2, расчищена трасса
ВЛ, перестелен провод. | Авт |
| 04.91г | Произведено проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.92г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.93г | Проведена проверка грозозащиты
согласно графику ППР. | Авт |
| 10.93г | Произведен тех. ремонт ВЛ
согласно графику ППР.
- вывешено ОЗЗ №6, 10, 14
- вывешен провод заземления
на опоре №14. | Авт |
| 04.94г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.95г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 94г | ВЛ-10кВ №8. Произведено отключение
сигналов на ТН-40. с 12/1 до 12/16. | Авт |
| 04.96г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.97г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.98г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.99г | Проведена проверка грозозащиты
ВЛ-10кВ №8, 9, 10 | Авт |
| 21.04.99г | Произведен тех. ремонт ВЛ-10кВ №8, 9, 10 согласно
графику ППР. | Авт |
| 04.2000г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |
| 04.2001г | Проведена проверка грозозащиты. | Авт |