


(ФИО)

Рыбин А. П.

15 апреля 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
начальника ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Регнера Антона Евгеньевича (ФИО)
и.о. начальника ЭТС (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Тараева Александра Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2024 году предстоит модернизация линии электропередачи В соответствии с п. 5.7.5 СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, для приведения объекта:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-202 Инвентарный №00-000070	г.Северск

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
Демонтажные работы				
1	Демонтаж провода АС-70	м	2100	
2	Демонтаж деревянной опоры с подкосом с ж/б приставкой (оп.1,2,3,4,6,14,16)	шт.	7	
3	Демонтаж одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой (оп.5,7,8,9,10,11,12,13,15)	шт.	9	
4	Демонтаж РЛНД (оп.1,16)	шт.	2	
Капитальный ремонт				
1	Установка ж/б опоры СВ 110-3,5 с подкосом СВ-95 (оп.1,3,5,6,7,9,14,19)	шт.	8	
2	Установка ж/б опоры СВ 110-3,5 (оп.2,4,8,10,11,12,13,14,15,16,18)		11	
3	Монтаж изоляторов ШС-10Д	шт.		
4	Монтаж изоляторов ПС-70Е	шт.		
5	Монтаж провода СИП-3 1*50	м	2700	
6	Установка РЛНД-10 кВ (оп.1,19)	шт.	2	
7	Монтаж контура повторного заземления	шт.	21	
Ведомость материалов				
1	Стойка СВ-110-3,5	шт.	19	
2	Стойка СВ-95	шт.	8	
3	Узел крепления подкоса У-1	шт.	8	
4	Траверса-10 кВ на анкерную опору (поворот 90 град)	шт	6	
5	Траверса-10 кВ промежуточная	шт	11	
6	Траверса ТМ-6	шт.	2	
7	Траверса ТМ-54	шт.	2	
8	Ушко У1-7-16	шт.	42	
9	Изолятор ШС-10Д	шт.	57	
10	Изолятор ПС-70Е	шт.	84	
11	Колпачок КП-22	шт.	57	
12	Провод СИП-3 1*50	м	2700	
13	Зажим натяжной НБ-2-6	шт.	42	
14	Разъединитель РЛНД-10 кВ	шт.	2	

