

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Томские Электрические сети»
(должность)

(ФИО)

Рыбин А. П.

18 апреля 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
начальника ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Регнера Антона Евгеньевича (ФИО)
и.о. начальника ЭТС (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Тараева Александра Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей предстоит модернизация воздушной линии. В соответствии СО 34.04.181-2003 и приказ Минэнерго России от 25.10.2017. №1013. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, для приведения объекта:




№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	Модернизация ВЛ-6 кВ ф.21 оп.№81/1 инв.№ 00-000131	г.Северск

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
Демонтажные работы				
1	Демонтаж деревянной опоры №81/1	шт.	1	
2	Демонтаж КЛ оп.№81/1	шт.	1	
Капитальный ремонт				
1	Установка ж/б опоры СВ 110-3,5	шт.	1	
3	Установка траверсы ТМ-54	шт.	1	
4	Установка траверсы ТМ-6	шт.	1	
5	Монтаж изоляторов ПС-70	шт.	6	
6	Монтаж изоляторов ШС-10ЕД	шт.	3	
7	Установка РЛНД-10 кВ	шт.	1	
8	Монтаж провода СИП-3 1*70	м	15	3х5
9	Монтаж контура повторного заземления	шт.	3	
10	Установка зажимов ПА-2-2	шт.	3	
Ведомость материалов				
1	Стойка СВ 110-3,5	шт.	1	
2	Траверса ТМ-54	шт.	1	
3	Траверса ТМ-6	шт.	1	
4	Изолятор ПС-70	шт.	6	
5	Изолятор ШС-10ЕД	шт.	3	
6	Колпачок КП-22	шт.	3	
7	Провод СИП-3 1*70	м	15	3х5
8	Ушко У1	шт.	3	
9	Натяжной зажим НБ-2-6	шт.	3	
10	Зажим ПС-2-2	шт.	6	
11	Электрод для контура заземления 18х2500 мм	шт.	2	
12	Пруток диам.10мм	м	18	
13	Зажим ПА-2-2	шт.	3	
14	Разъединитель РЛНД-10 кВ	шт.	1	
15	Труба диам.32 (наружный)	м	12	

16	Кронштейн РА-1	шт	1	
17	Кронштейн РА-2	шт	1	
18	Наконечник ТА-70	шт	9	
19	Диск отрезной 125мм для УШМ	шт	10	
20	Сварочные электроды 3мм	кг	0,5	
21	Эмаль черная ПФ-115	кг	0,5	
22	Замок навесной	шт.	1	

Комиссия: гл. инженер
 (должность)
 начальник ПТО
 (должность)
 и.о. начальника ЭТС
 (должность)


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 Давыдов Александр Иванович
 (ФИО)
 Регнер Антон Евгеньевич
 (ФИО)
 Тараев Александр Сергеевич
 (ФИО)

Составил:

 инженер ПТО
 (должность)


 (подпись)

 Лянг А.К.