

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Томские Электрические сети»

(должность)

Клюев И.В.

(ФИО)

10 марта 2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
начальника ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Регнера Антона Евгеньевича (ФИО)
начальника ЭТС (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Попова Сергея Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект и установила следующее:

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2025 году предстоит техническое перевооружение I С.Ш. ОРУ-110кВ В соответствии с правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, а также введение автоматизированной системы управления согласно пункта №1 предписания Сибирского управления Ростехнадзора от 24.09.2021г. №33-07/П-КИП-28 в организации АСУ ТП (п.1.8.2, 1.8.7 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

Для приведения объекта:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	ГПП-110/6кВ «Базовая»	г. Северск, ул.Автодорога, 1/16А

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
	I Демонтаж:			
1	Демонтаж выключателя масляного с приводом тип МКП-М110кВ	шт.	1	
2	Демонтаж Разрядника ТИП РВС	шт.	4	
3	Демонтаж Заземлителя ЗОН	шт.	1	
4	Демонтаж разъединителя РНДЗ-2-110/630	шт.	1	
	Монтажные работы:			
1	Монтаж выключателя элегазового 110	шт.		
2	Монтаж разрядника РВС-110кВ	шт.	4	
3	Монтаж заземлителя тип ЗОН-110 Б-1	шт.	1	
4	Монтаж разъединителя РГ-СВЭЛ-110	шт.	1	
	Материал:			
1	Выключатель ВГП-110кВ	шт.	1	Прайс 2760т.р.
2	Разрядник РВС-110кВ	шт.	4	Прайс 100т.р.
3	Заземлитель ЗОН-110 Б-1	шт.	1	Прайс 90т.р.

